

PROYECTOS		IR A PROYECTOS	AVANCE REAL ACUMULADO (%)		65	MESES DE PROYECTO	6
PORVENIR		COLECTIVO	DÍAS	% EJECUTADO			
ITEM	PARTIDA	PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	TIEMPO DE TRABAJO	AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL
1	FACTIBILIDAD TÉCNICA	15	35	15			03-08-2021 PROYECTO EN EJECUCIÓN EN 53% POR CONTRATISTA, DIFERENCIA ESTA EN REEVALUACIÓN TÉCNICA POR SOLICITUD DE CONAF
1.1	Reuniones informativas comité	2		2			
1.2	Realización catastro familias	4		4			
1.3	Levantamiento Topográfico	3		3			
1.4	Altimetría de superficie	3		3			
1.5	Verificación modelación Hidráulica	3		3			
2	INSCRIPCIÓN DE TERRENO DE SISTEMA APR	10	Variable	8			
2.1	Reuniones de coordinación	1		2			
2.2	Memoria y plano de terreno	1		2			
2.3	Estudio de antecedentes	2		2			
2.4	Solicitud de antecedentes al conservador	2		2			
2.5	Inscripción de servidumbre de acueducto	2			ronald	PENDIENTE	
2.6	Inscripción de terreno	2			ronald	GESTION DE USUFRUCTO	
3	CONTENIDO DE DISEÑO E INGENIERÍA	20	35	12			
3.1	Formulación memoria de cálculo	5		3			
3.2	Anexos	5		3			
3.3	Desarrollo Especificaciones Técnicas generales	5		3			
3.4	Desarrollo Especificaciones Técnicas especiales	5		3			
4	PLANIMETRÍA	20	60	15			
4.1	Planta general	3		2			
4.2	Plano red de distribución	3		2			
4.3	Sistema de impulsión	2		2			
4.4	Estanque de regulación	2		2			
4.5	Sistema de tratamiento	2		1		CONFIRMACION SEREMI DE SALUD	
4.6	Estructuras proyectadas	2		2			
4.7	Urbanización	2		2		NO APLICA	
4.8	Servidumbres	2		1		EN EVALUACIÓN	
4.9	Proyecto electrico, implementación y control	2		1		EN ESTUDIO	
5	INGRESO SEREMI DE SALUD	5	Variable	0			
5.1	Oficio Revisión proyecto	1					
5.2	Gestión firmas y digitalización de proyecto	1					
5.3	Ingreso plataforma Seremi de Salud	1					
5.4	Oficio exención proyecto	1					
5.5	Revisión de antecedentes	1					
6	INFRAESTRUCTURA VIALIDAD	15	40	8			
6.1	Evaluación en terreno	2		1			
6.2	Planos paralelismo	3		2			
6.3	Especificaciones técnicas	2		1			
6.4	Perfiles y detalles	3		2			
6.5	Gestión firmas y digitalización de proyecto	2		1			
6.6	Oficio Revisión proyecto	2		1			
6.7	Ingreso plataforma Vialidad	1					
7	PRESUPUESTO	10	10	6			
7.1	Cotizaciones	5		3			
7.2	Informe presupuesto	5		3			
8	PRESENTACIÓN PROYECTO PLATAFORMA SUBDERE	5	2	1			
		100	182	DÍAS			03-08-2021 REINGRESO POR CAMBIO DE MATERIALIDAD EN SISTEMA DE IMPULSIÓN
			6.1	MESES			