

PROYECTOS	IR A PROYECTOS
------------------	--------------------------------

AVANCE REAL ACUMULADO (%)	44
----------------------------------	-----------

MESES DE PROYECTO	30
--------------------------	-----------

SANTA YOLANDA		INDIVIDUAL	DÍAS	% EJECUTADO			
ITEM	PARTIDA	PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	TIEMPO DE TRABAJO	AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL
1	FACTIBILIDAD TÉCNICA	25	60	10			
1.1	Reuniones de coordinación	5		0			
1.2	Realización catastro familias	6		6			
1.3	Levantamiento kmz usuarios	4		0			
1.4	Entrega de antecedentes factibilidad eléctrica	4		2		infromación de los usuarios	
1.5	Entrega de antecedentes de dominio de propiedades	4		2		infromación de los usuarios	
1.6	Dominio Vigente	2					
2	CONTENIDO DE DISEÑO E INGENIERÍA	30	30	16			
2.1	Formulación memoria de cálculo	8		4			
2.2	Anexos	8		4			
2.3	Desarrollo Especificaciones Técnicas generales	7		4			
2.4	Desarrollo Especificaciones Técnicas especiales	7		4			
3	PLANIMETRÍA	20	30	12			
3.1	Planta general	4		1		ajustar a pozo profundo de 30m	
3.2	Plano plantas elevadoras e instalaciones eléctricas	4		0			
3.3	Estanque de regulación	4		4			
3.4	Sistema de tratamiento	4		4			
3.5	Estructuras proyectadas	2		2			
3.6	Proyecto electrico, implementación y control	2		1			
4	INGRESO SEREMI DE SALUD	10	Variable	0			
4.1	Oficio Revisión proyecto	2					
4.2	Gestión firmas y digitalización de proyecto	2					
4.3	Ingreso plataforma Seremi de Salud	2					
4.4	Oficio exención proyecto	2					
4.5	Revisión de antecedentes	2					
5	PRESUPUESTO	10	10	6			
5.1	Cotizaciones	5		3			
5.2	Informe presupuesto	5		3			
6	PRESENTACIÓN PROYECTO PLATAFORMA SUBDERE	5	5				

100 135 DIAS
4.5 MESES