

PROYECTOS		IR A PROYECTOS	AVANCE REAL ACUMULADO (%)		99		MESES DE PROYECTO	5
SOL. IND. PIÑIQUIHUE		INDIVIDUAL	DÍAS	% EJECUTADO				
ITEM	PARTIDA	PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	TIEMPO DE TRABAJO	AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL	
1	FACTIBILIDAD TÉCNICA	25	60	24			EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE STGO	
1.1	Reuniones de coordinación	5		5				
1.2	Realización catastro familias	6		6				
1.3	Levantamiento kmz usuarios	4		4				
1.4	Entrega de antecedentes factibilidad eléctrica	4		4		infromación de los usuarios		
1.5	Entrega de antecedentes de dominio de propiedades	4		4		infromación de los usuarios		
1.6	Dominio Vigente	2		1				
2	CONTENIDO DE DISEÑO E INGENIERÍA	30	30	30				
2.1	Formulación memoria de cálculo	8		8				
2.2	Anexos	8		8				
2.3	Desarrollo Especificaciones Técnicas generales	7		7				
2.4	Desarrollo Especificaciones Técnicas especiales	7		7				
3	PLANIMETRÍA	20	30	20				
3.1	Planta general	4		4				
3.2	Plano plantas elevadoras e instalaciones eléctricas	4		4				
3.3	Estanque de regulación	4		4				
3.4	Sistema de tratamiento	4		4				
3.5	Estructuras proyectadas	2		2				
3.6	Proyecto electrico, implementación y control	2		2				
4	INGRESO SEREMI DE SALUD	10	Variable	10				
4.1	Oficio Revisión proyecto	2		2				
4.2	Gestión firmas y digitalización de proyecto	2		2				
4.3	Ingreso plataforma Seremi de Salud	2		2				
4.4	Oficio exención proyecto	2		2				
4.5	Revisión de antecedentes	2		2				
5	PRESUPUESTO	10	10	10				
5.1	Cotizaciones	5		5				
5.2	Informe presupuesto	5		5				
6	PRESENTACIÓN PROYECTO PLATAFORMA SUBDERE	5	5	5		EN SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE STGO		
		100	135	DÍAS				
			4.5	MESES				