

PROYECTOS		IR A PROYECTOS	AVANCE REAL ACUMULADO (%)		54		MESES DE PROYECTO	5
BAJO QUILME		COLECTIVO	DÍAS	% EJECUTADO				
ITEM	PARTIDA	PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	TIEMPO DE TRABAJO	AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL	
1	FACTIBILIDAD TÉCNICA	15	35	15				
1.1	Reuniones informativas comité	2		2				
1.2	Realización catastro familias	4		4				
1.3	Levantamiento Topográfico	3		3				
1.4	Altimetría de superficie	3		3				
1.5	Verificación modelación Hidráulica	3		3				
2	INSCRIPCIÓN DE TERRENO DE SISTEMA APR	10	Variable	6				
2.1	Reuniones de coordinación	1		2				
2.2	Memoria y plano de terreno	1		2				
2.3	Estudio de antecedentes	1		2				
2.4	Solicitud de antecedentes al conservador	1			ronald			
2.5	Inscripción de servidumbre de acueducto	2			ronald			
2.6	Inscripción de terreno	2			ronald	falta constitucion apr		
2.7	Constitución comité APR	2			municipio	pendiente		
3	CONTENIDO DE DISEÑO E INGENIERÍA	20	35	13				
3.1	Formulación memoria de cálculo	5		4				
3.2	Anexos	5		3				
3.3	Desarrollo Especificaciones Técnicas generales	5		3				
3.4	Desarrollo Especificaciones Técnicas especiales	5		3				
4	PLANIMETRÍA	25	60	14				
4.1	Planta general	3		2				
4.2	Plano red de distribución y Captación	3		2				
4.3	Plano plantas elevadoras e instalaciones eléctricas	2		1				
4.4	Estanque de regulación	3		2				
4.5	Sistema de tratamiento	3		2				
4.6	Estructuras proyectadas	3		2				
4.8	Servidumbres	4		2				
4.9	Proyecto electrico, implementación y control	4		1				
5	INGRESO SEREMI DE SALUD	15	Variable	0				
5.1	Oficio Revisión proyecto	3						
5.2	Gestión firmas y digitalización de proyecto	3						
5.3	Ingreso plataforma Seremi de Salud	3						
5.4	Oficio exención proyecto	3						
5.5	Revisión de antecedentes	3						
6	PRESUPUESTO	10	10	6				
6.1		5		3				
6.2	Informe presupuesto	5		3				
7	PRESENTACIÓN PROYECTO PLATAFORMA SUBDERE	5	2					
		100	142	DIAS				
			4.7	MESES				