

PROYECTOS		IR A PROYECTOS	AVANCE REAL ACUMULADO (%)		48		MESES DE PROYECTO	5
DAÑICALQUI		INDIVIDUAL	DÍAS	% EJECUTADO				
ITEM	PARTIDA	PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	TIEMPO DE TRABAJO	AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL	
1	FACTIBILIDAD TÉCNICA	25	60	10				
1.1	Reuniones de coordinación	5		0				
1.2	Realización catastro familias	6		6				
1.3	Levantamiento kmz usuarios	4		0				
1.4	Entrega de antecedentes factibilidad eléctrica	4		2		infromación de los usuarios		
1.5	Entrega de antecedentes de dominio de propiedades	4		2		infromación de los usuarios		
1.6	Dominio Vigente	2						
2	CONTENIDO DE DISEÑO E INGENIERÍA	30	30	20				
2.1	Formulación memoria de cálculo	8		5				
2.2	Anexos	8		5				
2.3	Desarrollo Especificaciones Técnicas generales	7		5				
2.4	Desarrollo Especificaciones Técnicas especiales	7		5				
3	PLANIMETRÍA	20	30	12				
3.1	Planta general	4		1		ajustar a pozo profundo de 30m		
3.2	Plano plantas elevadoras e instalaciones eléctricas	4		0				
3.3	Estanque de regulación	4		4				
3.4	Sistema de tratamiento	4		4				
3.5	Estructuras proyectadas	2		2				
3.6	Proyecto electrico, implementación y control	2		1				
4	INGRESO SEREMI DE SALUD	10	Variable	0				
4.1	Oficio Revisión proyecto	2						
4.2	Gestión firmas y digitalización de proyecto	2						
4.3	Ingreso plataforma Seremi de Salud	2						
4.4	Oficio exención proyecto	2						
4.5	Revisión de antecedentes	2						
5	PRESUPUESTO	10	10	6				
5.1	Cotizaciones	5		3				
5.2	Informe presupuesto	5		3				
6	PRESENTACIÓN PROYECTO PLATAFORMA SUBDERE	5	5					
		100	135					
			4.5					
				DÍAS				
				MESES				