

PROYECTOS	IR A PROYECTOS
------------------	--------------------------------

AVANCE REAL ACUMULADO (%)	52
----------------------------------	-----------

MESES DE PROYECTO	4
--------------------------	----------

ITEM	PARTIDA	Proyecto resolución PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	DÍAS TIEMPO DE TRABAJO	% EJECUTADO AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL
1	FACTIBILIDAD TÉCNICA	30	60	20			
1.1	Reuniones de coordinación	5		3			
1.2	Realización catastro beneficiarios	5		5			
1.3	Ensayos de infiltración porchet	8		8			
1.4	Entrega de antecedentes de dominio de propiedades	7		7		infromación de los usuarios	
1.5	Dominio Vigente	5		0		por costo de los beneficiarios	
2	CONTENIDO DE DISEÑO E INGENIERÍA	25	30	15			
2.1	Formulación memoria de cálculo	9		7			
2.2	Anexos	8		3			
2.3	Desarrollo Especificaciones Técnicas generales	8		5			
3	PLANIMETRÍA	25	30	17			
3.1	Planta general	5		5			
3.2	Planta de agua potable fria y caliente	5		3			
3.3	Planta de alcantarillado	5		3			
3.4	Isometrico de agua potable	5		3			
3.5	Cuadro de gastos y perdidas	5		3			
4	INGRESO SEREMI DE SALUD	20	Variable	0			
4.1	Oficio Revisión proyecto	5					
4.2	Gestión firmas y digitalización de proyecto	5					
4.3	Ingreso plataforma Seremi de Salud	5				por costo de los beneficiarios	
4.5	Revisión de antecedentes	5					
		100	120	DÍAS			
			4.0	MESES			