

PROYECTOS		IR A PROYECTOS	AVANCE REAL ACUMULADO (%)		31	MESES DE PROYECTO		6
BELLAVISTA		COLECTIVO	DÍAS		% EJECUTADO			
ITEM	PARTIDA	PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	TIEMPO DE TRABAJO	AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL	
1	<b>FACTIBILIDAD TÉCNICA</b>	15	35	15			<b>03-08-2021</b> COORDINAR REUNION CON ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLO DE ESTANQUE	
1.1	Reuniones informativas comité	2		2				
1.2	Realización catastro familias	4		4				
1.3	Levantamiento Topográfico	3		3				
1.4	Altimetría de superficie	3		3				
1.5	Verificación modelación Hidráulica	3		3				
2	<b>INSCRIPCIÓN DE TERRENO DE SISTEMA APR</b>	10	Variable	8				
2.1	Reuniones de coordinación	2		2				
2.2	Memoria y plano de terreno	2		2				
2.3	Estudio de antecedentes	2		2				
2.4	Solicitud de antecedentes al conservador	2		2				
2.5	Inscripción de terreno	2			Ronald	Concretar firma de usufructo entre comité y sr Bustos		
3	<b>CONTENIDO DE DISEÑO E INGENIERÍA</b>	20	35	20				
3.1	Formulación memoria de cálculo	5		5				
3.2	Anexos	5		5				
3.3	Desarrollo Especificaciones Técnicas generales	5		5				
3.4	Desarrollo Especificaciones Técnicas especiales	5		5				
4	<b>PLANIMETRÍA</b>	20	60	15				
4.1	Planta general	3		3				
4.2	Plano red de distribución y Captación	3		3				
4.3	Plano plantas elevadoras e instalaciones eléctricas	2		2				
4.4	Estanque de regulación	2		1		ver modificación materialidad corresponde estanque a piso		
4.5	Sistema de tratamiento	2		1				
4.6	Estructuras proyectadas	2		1		definir estanque		
4.7	Urbanización	2		2		no aplica		
4.8	Servidumbres	2		2		no aplica		
4.9	Proyecto electrico, implementación y control	2						
5	<b>INGRESO SEREMI DE SALUD</b>	5	Variable	0				
5.1	Oficio Revisión proyecto	1						
5.2	Gestión firmas y digitalización de proyecto	1						
5.3	Ingreso plataforma Seremi de Salud	1						
5.4	Oficio exención proyecto	1						
5.5	Revisión de antecedentes	1						
6	<b>INFRAESTRUCTURA VIALIDAD</b>	15	40	0				
6.1	Evaluación en terreno	2						
6.2	Planos paralelismo	3						
6.3	Especificaciones técnicas	2						
6.4	Perfiles y detalles	3						
6.5	Gestión firmas y digitalización de proyecto	2						
6.6	Oficio Revisión proyecto	2						
6.7	Ingreso plataforma Vialidad	1						
7	<b>PRESUPUESTO</b>	10	10	3				
7.1	Cotizaciones	5						
7.2	Informe presupuesto	5		3		requiere modificaciones		
8	<b>PRESENTACIÓN PROYECTO PLATAFORMA SUBDERE</b>	5	2					
		100	182	DIAS				
			6.1	MESES				