

PROYECTOS		IR A PROYECTOS	AVANCE REAL ACUMULADO (%)		73		MESES DE PROYECTO	6
LOS LLANOS		INDIVIDUAL	DÍAS	% EJECUTADO				
ITEM	PARTIDA	PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	TIEMPO DE TRABAJO	AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL	
1	FACTIBILIDAD TÉCNICA	15	35	15				
1.1	Reuniones informativas comité	2		2				
1.2	Realización catastro familias	4		4				
1.3	Levantamiento Topográfico	3		3				
1.4	Altimetría de superficie	3		3				
1.5	Verificación modelación Hidráulica	3		3				
2	INSCRIPCIÓN DE TERRENO DE SISTEMA APR	10	Variable	8				
2.1	Reuniones de coordinación	2		2				
2.2	Memoria y plano de terreno	2		2				
2.3	Estudio de antecedentes	2		2				
2.4	Solicitud de antecedentes al conservador	2		2				
2.5	Inscripción de servidumbre de acueducto	1			RONALD	PENDIENTE		
2.6	Inscripción de terreno	1			RONALD	con observaciones en seremi de salud		
3	CONTENIDO DE DISEÑO E INGENIERÍA	20	35	16				
3.1	Formulación memoria de cálculo	5		4			OBSERVACIÓN SEREMI DE SALUD	
3.2	Anexos	5		4			OBSERVACIÓN SEREMI DE SALUD	
3.3	Desarrollo Especificaciones Técnicas generales	5		4			OBSERVACIÓN SEREMI DE SALUD	
3.4	Desarrollo Especificaciones Técnicas especiales	5		4			OBSERVACIÓN SEREMI DE SALUD	
4	PLANIMETRÍA	20	60	20				
4.1	Planta general	3		3				
4.2	Plano red de distribución y Captación	3		3				
4.3	Plano plantas elevadoras e instalaciones eléctricas	2		2				
4.4	Estanque de regulación	2		2				
4.5	Sistema de tratamiento	2		2				
4.6	Estructuras proyectadas	2		2				
4.7	Urbanización	2		2				
4.8	Servidumbres	2		2				
4.9	Proyecto eléctrico, implementación y control	2		2				
5	INGRESO SEREMI DE SALUD	5	Variable	4				
5.1	Oficio Revisión proyecto	1		1				
5.2	Gestión firmas y digitalización de proyecto	1		1				
5.3	Ingreso plataforma Seremi de Salud	1		1				
5.4	Oficio exención proyecto	1		1				
5.5	Revisión de antecedentes	1					EN SUBASANACIÓN DE OBS	
6	INFRAESTRUCTURA VIALIDAD	15	40	0				
6.1	Evaluación en terreno	2						
6.2	Planos paralelismo	3						
6.3	Especificaciones técnicas	2						
6.4	Perfiles y detalles	3						
6.5	Gestión firmas y digitalización de proyecto	2						
6.6	Oficio Revisión proyecto	2						
6.7	Ingreso plataforma Vialidad	1						
7	PRESUPUESTO	10	10	10				
7.1	Cotizaciones	5		5				
7.2	Informe presupuesto	5		5				
8	PRESENTACIÓN PROYECTO PLATAFORMA SUBDERE	5	2					
		100	182				DÍAS	
			6.1				MESES	