

PROYECTOS		IR A PROYECTOS	AVANCE REAL ACUMULADO (%)		96		MESES DE PROYECTO	6
RUCALHUE 2020		COLECTIVO	DÍAS	% EJECUTADO				
ITEM	PARTIDA	PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	TIEMPO DE TRABAJO	AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL	
1	FACTIBILIDAD TÉCNICA	15	35	15			OBSERVACIONES SUBDERE	
1.1	Reuniones informativas comité	2		2				
1.2	Realización catastro familias	4		4				
1.3	Levantamiento Topográfico	3		3				
1.4	Altimetría de superficie	3		3				
1.5	Verificación modelación Hidráulica	3		3				
2	INSCRIPCIÓN DE TERRENO DE SISTEMA APR	10	Variable	10			OBSERVACIONES SUBDERE	
2.1	Reuniones de coordinación	2		2				
2.2	Memoria y plano de terreno	2		2				
2.3	Estudio de antecedentes	2		2				
2.4	Solicitud de antecedentes al conservador	2		2				
2.5	Inscripción de terreno	2		2				
3	CONTENIDO DE DISEÑO E INGENIERÍA	20	35	19			OBSERVACIONES SUBDERE	
3.1	Formulación memoria de cálculo	5		5				
3.2	Anexos	5		5				
3.3	Desarrollo Especificaciones Técnicas generales	5		4				
3.4	Desarrollo Especificaciones Técnicas especiales	5		5				
4	PLANIMETRÍA	20	60	19			OBSERVACIONES SUBDERE	
4.1	Planta general	3		3				
4.2	Plano red de distribución y Captación	3		3				
4.3	Plano plantas elevadoras e instalaciones eléctricas	2		2				
4.4	Estanque de regulación	2		2				
4.5	Sistema de tratamiento	2		2				
4.6	Estructuras proyectadas	2		2				
4.7	Urbanización	2		2				
4.8	Servidumbres	2		2				
4.9	Proyecto eléctrico, implementación y control	2		1				
5	INGRESO SEREMI DE SALUD	5	Variable	5			OBSERVACIONES SUBDERE	
5.1	Oficio Revisión proyecto	1		1				
5.2	Gestión firmas y digitalización de proyecto	1		1				
5.3	Ingreso plataforma Seremi de Salud	1		1				
5.4	Oficio exención proyecto	1		1				
5.5	Revisión de antecedentes	1		1				
6	INFRAESTRUCTURA VIALIDAD	15	40	15			OBSERVACIONES SUBDERE	
6.1	Evaluación en terreno	2		2				
6.2	Planos paralelismo	3		3				
6.3	Especificaciones técnicas	2		2				
6.4	Perfiles y detalles	3		3				
6.5	Gestión firmas y digitalización de proyecto	2		2				
6.6	Oficio Revisión proyecto	2		2				
6.7	Ingreso plataforma Vialidad	1		1				
7	PRESUPUESTO	10	10	9			OBSERVACIONES SUBDERE	
7.1	Cotizaciones	5		5				
7.2	Informe presupuesto	5		4				
8	PRESENTACIÓN PROYECTO PLATAFORMA SUBDERE	5	2	4			OBSERVACIONES SUBDERE	
		100	182	DÍAS				
			6.1	MESES				