

PROYECTOS		IR A PROYECTOS	AVANCE REAL ACUMULADO (%)		39		MESES DE PROYECTO	6
LA ORILLA		COLECTIVO	DÍAS		% EJECUTADO			
ITEM	PARTIDA	PORCENTAJE DEL PROYECTO (%)	TIEMPO DE TRABAJO	AVANCE REAL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	OBS GENERAL	
1	FACTIBILIDAD TÉCNICA	15	35	10			03-08-2021 PROYECTO CON MONTO ASIGNADO EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA.	
1.1	Reuniones informativas comité	2		2				
1.2	Realización catastro familias	4		4				
1.3	Levantamiento Topográfico	3		2				
1.4	Altimetría de superficie	3		2				
1.5	Verificación modelación Hidráulica	3		0				
2	INSCRIPCIÓN DE TERRENO DE SISTEMA APR	10	Variable	10				
2.1	Reuniones de coordinación	2		2				
2.2	Memoria y plano de terreno	2		2				
2.3	Estudio de antecedentes	2		2				
2.4	Solicitud de antecedentes al conservador	2		2				
2.5	Inscripción de terreno	2		2				
3	CONTENIDO DE DISEÑO E INGENIERIA	20	35	4				
3.1	Formulación memoria de cálculo	5		1				
3.2	Anexos	5		1				
3.3	Desarrollo Especificaciones Técnicas generales	5		1				
3.4	Desarrollo Especificaciones Técnicas especiales	5		1				
4	PLANIMETRÍA	20	60	0				
4.1	Planta general	3						
4.2	Plano red de distribución y Captación	3						
4.3	Plano plantas elevadoras e instalaciones eléctricas	2						
4.4	Estanque de regulación	2						
4.5	Sistema de tratamiento	2						
4.6	Estructuras proyectadas	2						
4.7	Urbanización	2						
4.8	Servidumbres	2						
4.9	Proyecto electrico, implementación y control	2						
5	INGRESO SEREMI DE SALUD	5	Variable	0				
5.1	Oficio Revisión proyecto	1						
5.2	Gestión firmas y digitalización de proyecto	1						
5.3	Ingreso plataforma Seremi de Salud	1						
5.4	Oficio exención proyecto	1						
5.5	Revisión de antecedentes	1						
6	INFRAESTRUCTURA VIALIDAD	15	40	15			03-08-2021 REVALIDAR PARALELISMO	
6.1	Evaluación en terreno	2		2				
6.2	Planos paralelismo	3		3				
6.3	Especificaciones técnicas	2		2				
6.4	Perfiles y detalles	3		3				
6.5	Gestión firmas y digitalización de proyecto	2		2				
6.6	Oficio Revisión proyecto	2		2				
6.7	Ingreso plataforma Vialidad	1		1				
7	PRESUPUESTO	10	10	0				
7.1	Cotizaciones	5						
7.2	Informe presupuesto	5						
8	PRESENTACIÓN PROYECTO PLATAFORMA SUBDERE	5	2					
		100	182	DIAS				
			6.1	MESES				